

石城县木兰乡人民政府 2023 年财政直达 资金信息公开

目录

第一部分 项目资金类别

第二部分 石城县木兰乡人民政府 2023 年直达资金分配情况公开

第三部分 石城县木兰乡人民政府直达资金项目情况表

第四部分 项目支出绩效目标表

第一部分 项目资金类别

序号	资金名称	具体项目名称	项目属性
1	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2023 年乡村振兴衔接资金项目二批、三批、六批、七批、八批	项目类

第二部分 石城县木兰乡人政府 2023 年直达资金 分配情况公开

一、资金来源

赣财乡振指[2022]11 号文件下达 30 万元，赣财乡振指[2022]15 号文件下达 259.5 万元，赣市财农字[2023]36 号文件下达 15.86 万元，赣财乡振指[2023]6 号文件下达 44.2 万元，赣财社指[2023]48 号文件下达 16 万元，。

二、分配原则

赣财乡振指[2022]11 号文件，赣财乡振指[2022]15 号文件赣市财农字[2023]36 号文件，赣财乡振指[2023]6 号文件，赣财社指[2023]48 号文件基础设施建设及产业项目实际需要安排资金。

三、分配情况

分配情况描述：1. 木兰乡田江村大洋排谢坑村庄整治项目 23 万元，2. 木兰乡田江村油付、沙背水稻产业发展配套水陂建设项目 7 万元，3. 木兰乡田江村水稻育秧中心机械设备配套设施项目 50 万元，4. 木兰乡田江村水稻育秧中心生产车间基础设施配套项目 20 万元，5. 木兰乡木兰村集体经济——农机购置项目 28 万元，6. 木兰乡木兰村街上学堂坳等组村庄整治项目 33.9 万元，7. 木兰乡木兰村街上组村庄整治项目 28.5 万元，8. 木兰乡木兰村街上排上烟叶产业发展配套水渠项目 9.6 万元，9. 木兰乡陈联村桥下等组烟叶产业发展配套水渠水陂项目 25 万元，10. 木兰乡东坑村赵家地组产业发展配套水渠水陂项目 9.5 万元，11. 木兰乡东坑村

白源头产业发展配套水渠项目 6 万元，12. 木兰乡东坑村蔬菜大棚产业发展配套水渠项目 4 万元，13. 木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目 15 万元，14. 木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目 12 万元，15. 木兰乡新河村烟叶产业发展配套烤房项目 18 万元，16. 木兰乡全乡烟叶产业发展配套烤房维修项目 15.86 万元，17. 木兰乡陈联村联上联下陈坑桥下组村庄整治项目 13.3 万元，18. 木兰乡小琴村新村组道路维修项目 2.8 万元，19. 木兰乡小琴村西头组村庄整治项目 12.1 万元，20. 木兰乡新河村下街组村庄整治 16 万元，21. 木兰乡田江村修缮人畜饮水工程项目 8 万元，22. 木兰乡田江村大洋排水稻产业发展配套水渠建设项目 8 万元。

四、下一步工作

1. 进一步加强项目管理。实行定期调度制度，及时了解和解决项目实施过程中的问题；实行项目工期倒排制，将项目工期细化，倒逼工作责任；落实项目绩效目标，抓牢抓实项目质量，切实提高资金效益。

2. 进一步加强各项资金监管，建立完善专项资金管理制度。

3. 进一步加大督查力度。对教育项目建设实施中出现的问题及进度缓慢的施工单位下发整改督办单限期整改，确保教育项目按时完工。

五、监督投诉

投诉监督单位名称：石城县木兰乡人民政府

联系电话：0797-5766005

第三部分 石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

3.1 项目 1--省级衔接资金--木兰乡田江村大洋排谢坑
村庄整治项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡田江村大洋排谢坑村庄整治项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡田江村大洋排谢坑
总投资	23 万元	其中：直达资金	23 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 15 日	计划竣工日期	2023 年 6 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西夏龙建设工程有限公司石城分公司		
项目建设内容及规模	大洋排入户道长 200m 宽 3m；排洪沟规格 100m（80cm*80cm）；空坪硬化 150 m ² ；挡土墙 450m ³ 等		

3.1 项目 2--省级衔接资金--木兰乡田江村油付、沙背
水稻产业发展配套水陂建设项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡田江村油付、沙背水稻产业发展配套水陂建设项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡田江村油付、沙背
总投资	7 万元	其中：直达资金	7 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 3 日	计划竣工日期	2023 年 6 月 3 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西吉创建设工程有限公司		
项目建设内容及规模	油付锻上水陂 30 立方；沙背门口水陂 150 立方；便桥；大山背水陂 40 立方。		

3.1 项目 3--中央直达资金--木兰乡田江村油付、沙背
水稻产业发展配套水陂建设项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直
达资金项目情况表

项目名称	木兰乡田江村水稻育秧中心机械设备配套设施项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡田江村
总投资	50 万元	其中：直达资金	50 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 15 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西舰载建设发展有限公司		
项目建设内容及 规模	购置 1 台移动碎土机、1 台床土提升设备、75000 张（硬秧盘）、1 台蒸汽发生器、56 个转运托盘、1 条带式输送机，安装 1 台秧盘播种流水线。（按照江西省小型育秧中心建设技术要求内容和标准实施）。		

3.1 项目 4--中央直达资金--木兰乡田江村水稻育秧中心生产车间基础设施配套项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡田江村水稻育秧中心生产车间基础设施配套项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡田江村
总投资	20 万元	其中：直达资金	20 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 23 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西允政建筑工程有限公司		
项目建设内容及规模	437 平方米播种生产车间、3 个浸种池、40 平方米暗化催芽室。		

3.1 项目 5--中央直达资金--木兰乡木兰村集体经济—
—农机购置项目--项目类
石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有
效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡木兰村集体经济——农机购置项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡木兰村
总投资	28 万元	其中：直达资金	28 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	石城县木兰乡木兰村集体股份经济合作社		
项目建设内容及规模	购置收割机 1 台、翻耕机 1 台		

3.1 项目 6--中央直达资金--木兰乡木兰村街上学堂坳
等组村庄整治项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直
达资金项目情况表

项目名称	木兰乡木兰村街上学堂坳等组村庄整治项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡木兰村街 上学堂坳等组
总投资	33.9 万元	其中：直达资金	33.9 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	石城县杰鸿建设工程有限公司		
项目建设内容及 规模	①学堂坳组空坪硬化 570 m ² ；挡土墙 26m*1m*2m；排水渠 90m*（1m*1m）。②竹斜排水沟 100m（0.6m*0.6m）；排水沟 25m（0.4m*0.4m）、空坪硬化 50 m ² 。③排上组挖除旧路面 72m，排水沟 72m（0.4m*0.4m），混凝土沟盖板 7.2 立方米。④街上组泥土清运 300 立方米；入户路 60m*3.5m；排水沟 50m（0.3m*0.3m）。⑤胡家垄组空坪硬化 335 m ² ；⑥排水渠 70m（0.3m*0.3m）。⑦温家组空坪硬化 300 m ² 、排水渠 80m（0.4m*0.4m）⑧上南坑组排水沟 140m*（0.3m*0.3m）；空坪硬化 450 m ² 等		

3.1 项目 7--中央直达资金--木兰乡木兰村街上组村庄
整治项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有
效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡木兰村街上组村庄整治项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡木兰村街上组
总投资	28.5 万元	其中：直达资金	28.5 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 20 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西悦胜建设工程有限公司		
项目建设内容及规模	浆砌石 200 米*（0.8+1.3）米*3 米；路面硬化 200 米*3.5 米*0.18 米；排水渠 200 米*（0.3*0.3）米；竹斜坑头水渠及加固修复；土方清运 210 立方米等		

3.1 项目 8--中央直达资金--木兰乡木兰村街上排上烟
叶产业发展配套水渠项目--项目类
石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有
效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡木兰村街上排上烟叶产业发展配套水渠项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡木兰村街 上排上
总投资	9.6 万元	其中：直达资金	9.6 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	石城县木兰乡木兰村集体股份经济合作社		
项目建设内容及规模	饭堂垄灌水渠 200m*(0.6m*0.6m)；水陂 3 米*1 米*2 米；瑶上垄排水渠 80 米*(0.6*0.6) 米；陈坑垄排水渠出河口加固；胡家垄坝里（至陈所珍田）灌水渠 200 米*(0.4*0.4) 米。		

3.1 项目 9--中央直达资金--木兰乡陈联村桥下等组烟
叶产业发展配套水渠水陂项目--项目类
石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有
效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡陈联村桥下等组烟叶产业发展配套水渠水陂项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡陈联村桥下等组
总投资	25 万元	其中：直达资金	25 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 15 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西博都建筑工程有限公司		
项目建设内容及规模	1. 桥下小组新建 40cm*40 水渠 950m，丰岭小组新建 40cm*40cm 水渠 200m，联上联下小组新建 40cm*40cm 水渠 200m,陈坑小组新建 40cm*40cm 水渠 150m; 2. 桥下小组新建小型水陂 2 座。		

3.1 项目 10--中央直达资金--木兰乡东坑村赵家地组
产业发展配套水渠水陂项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直
达资金项目情况表

项目名称	木兰乡东坑村赵家地组产业发展配套水渠水陂项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡东坑村赵家地组
总投资	9.5 万元	其中：直达资金	9.5 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 20 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西省好兴旺实业有限责任公司石城分公司		
项目建设内容及规模	水陂一座长 12 米高 4 米底宽 3 米面宽 1 米，40*40 水渠 260 米		

3.1 项目 11--中央直达资金-木兰乡东坑村白源头产业发展配套水渠项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡东坑村白源头产业发展配套水渠项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡东坑村白源头
总投资	6 万元	其中：直达资金	6 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 20 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西冠豪建设有限公司		
项目建设内容及规模	新建 100cm*100cm 水渠 80 米、40*40 水渠 180 米涵管 5m（内径 0.6m）		

3.1 项目 12--中央直达资金-木兰乡东坑村蔬菜大棚产业发展配套水渠项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡东坑村蔬菜大棚产业发展配套水渠项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡东坑村
总投资	4 万元	其中：直达资金	4 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 20 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西豪峰建设工程有限公司		
项目建设内容及规模	排水沟 40*40 长 200 米，涵管 20m（内径 0.6m）		

3.1 项目 13--中央直达资金-木兰乡小琴村烟叶产业发
展配套烤房项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直
达资金项目情况表

项目名称	木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡小琴村
总投资	15 万元	其中：直达资金	15 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	赣州中兴建设工程咨询有限公司		
项目建设内容及规模	新建新能源烤房 2 座：新村 1 座、新和 1 座（每座含 1. 烤房主体：装烟室 2.8m×8m、加热室 2.8m×2m、层高 3.5m。 2. 附属工程：工作棚不小于 20 m²、屋面隔热棚不小于 32 m²、有地板硬化、水沟等。3. 烤房设备等）		

3.1 项目 14--中央直达资金-木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡小琴村
总投资	12 万元	其中：直达资金	12 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西百一建设工程有限公司		
项目建设内容及规模	烤房维修 4 座：新村（（每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等）		

3.1 项目 15--中央直达资金-木兰乡新河村烟叶产业发展配套烤房项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目
直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡新河村烟叶产业发展配套烤房项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	木兰乡新河村
总投资	18 万元	其中：直达资金	18 万元
计划开工日期	2023 年 2 月 28 日	计划竣工日期	2023 年 7 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	赣州吉穗消防建筑工程安装有限公司		
项目建设内容及规模	维修烤房 7 座：下新丰 5 座、古岭下 2 座（每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等）		

3.1 项目 16--市级衔接资金--木兰乡全乡烟叶产业发展配套烤房维修项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目
直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡全乡烟叶产业发展配套烤房维修项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	小琴村、田江村、新河村、陈联村、木兰村等
总投资	15.86 万元	其中：直达资金	15.86 万元
计划开工日期	2023 年 7 月 20 日	计划竣工日期	2023 年 11 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西允政建筑工程有限公司		
项目建设内容及规模	维修全乡烤房 46 座（小琴村 12 座、陈联村 6 座、田江村 6 座、新河村 20 座、木兰村 2 座）（观察窗安装、工作棚、水沟、维修门、线路整改、散热器安装、炉改、炉膛、主机安装、防渗漏等）		

3.1 项目 17--省级衔接资金--木兰乡陈联村联上联下
陈坑桥下组村庄整治项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达
资金项目情况表

项目名称	木兰乡陈联村联上联下陈坑桥下组村庄整治项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	陈联村
总投资	13.3 万元	其中：直达资金	13.3 万元
计划开工日期	2023 年 9 月 8 日	计划竣工日期	2023 年 11 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西省中梁水利建设有限公司石城分公司		
项目建设内容及规模	1. 联上联下陈坑桥下组空坪硬化 600 m ² , 檐阶硬化 100 m ² ; 2. 联上联下桥下组 40cm*40cm 排水沟 200m, 30cm*30cm 涵管 100m。		

3.1 项目 18--省级衔接资金--木兰乡小琴村新村组道路
路维修项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直
达资金项目情况表

项目名称	木兰乡小琴村新村组道路维修项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	小琴村
总投资	2.8 万元	其中：直达资金	2.8 万元
计划开工日期	2023 年 9 月 8 日	计划竣工日期	2023 年 11 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	景德镇杰创建工集团有限公司石城第二分公司		
项目建设内容及规模	浆砌石 50m ³ ；水泥路面清运 14m ³ ；水泥路面 70 m ² 等		

3.1 项目 19--省级衔接资金--木兰乡小琴村西头组村庄整治项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡小琴村西头组村庄整治项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	小琴村
总投资	12.1 万元	其中：直达资金	12.1 万元
计划开工日期	2023 年 9 月 8 日	计划竣工日期	2023 年 11 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	景德镇杰创建工集团有限公司石城第二分公司		
项目建设内容及规模	浆砌石 308m ³ , 空坪硬化 300 m ² 等		

3.1 项目 20--省级衔接资金--木兰乡新河村下街组村庄整治项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡新河村下街组村庄整治项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	新河村
总投资	16 万元	其中：直达资金	16 万元
计划开工日期	2023 年 9 月 8 日	计划竣工日期	2023 年 11 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西省著峰建设有限公司石城分公司		
项目建设内容及规模	排水沟 145m(40cm*40cm)、涵管 7.5m(内径 0.6m)、空坪硬化 400 m ² 、路面改造 990 m ² 、檐阶 238 m ² 等		

3.1 项目 21--整合资金--木兰乡田江村修缮人畜饮水
工程项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直
达资金项目情况表

项目名称	木兰乡田江村修缮人畜饮水工程项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	田江村
总投资	8 万元	其中：直达资金	8 万元
计划开工日期	2023 年 9 月 8 日	计划竣工日期	2023 年 11 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西省梁山劳务有限公司		
项目建设内容及规模	蓄水池两个，管道 3500 米		

3.1 项目 22--整合资金--木兰乡田江村大洋排水稻产业发展配套水渠建设项目--项目类

石城县木兰乡 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称	木兰乡田江村大洋排水稻产业发展配套水渠建设项目		
项目单位	木兰乡人民政府	立项年度	2023 年
建设性质	新建	项目地址	田江村
总投资	8 万元	其中：直达资金	8 万元
计划开工日期	2023 年 9 月 8 日	计划竣工日期	2023 年 11 月 30 日
项目负责人	黄勇	项目负责人电话	18720123213
项目中标单位	江西省梁山劳务有限公司		
项目建设内容及规模	龙舌咀水渠 300 米（40*40）；村部门口至谢坑门口水渠 250 米（40*40）。		

第四部分 项目支出绩效目标表

4.1 2023 年项目支出绩效自评表

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡田江村大洋排谢坑村庄整治项目		项目负责人及联系电话		廖小春 19136933570		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	23	23		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	23	23		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	大洋排入户道长 200m 宽 3m; 排洪沟规格 100m (80cm*80cm); 空坪硬化 150 m²; 挡土墙 450m³ 等				大洋排入户道长 200m 宽 3m; 排洪沟规格 100m (80cm*80cm); 空坪硬化 150 m²; 挡土墙 450m³ 等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	空坪硬化	10	150 m²	150 m²	10		
			80cm*80cm 排洪沟	10	100m	100m	10		
			浆砌石挡土墙	20	450m³	450m³	20		
		质量指标	项目验收合格率 (100%)	10	100	100	10		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	5	5	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称			木兰乡田江村油付、沙背水稻产业发展配套水陂建设项目		项目负责人及联系电话	廖小春 19136933570		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	7	7	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	7	7	-	100%	-
			其他资金	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	油付锻上水陂 30 立方；沙背门口水陂 150 立方；便桥；大山背水陂 40 立方。				油付锻上水陂 30 立方；沙背门口水陂 150 立方；便桥；大山背水陂 40 立方。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	水陂	10	220m³	220m³	20	
			便桥	10	一座	一座	20	
		质量指标	项目验收合格率(100%)	10	100	100	10	
			时效指标	项目(工程)完成及时率(**%)	10	100	100	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口(≥**人)	10	20	20	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度(≥**%)	10	100	95	9	
			受益人员满意度(≥**%)	10	100	95	9	
总分				100	98			

绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称		木兰乡田江村水稻育秧中心机械设备配套设施项目			项目负责人及联系电话	廖小春 19136933570		
主管部门		石城县农业农村局			实施单位	木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	50	50		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购置 1 台移动碎土机、1 台床土提升设备、75000 张(硬秧盘)、1 台蒸汽发生器、56 个转运托盘、1 条带式输送机,安装 1 台秧盘播种流水线。(按照江西省小型育秧中心建设技术要求内容和标准实施)。				购置 1 台移动碎土机、1 台床土提升设备、75000 张(硬秧盘)、1 台蒸汽发生器、56 个转运托盘、1 条带式输送机,安装 1 台秧盘播种流水线。(按照江西省小型育秧中心建设技术要求内容和标准实施)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	移动碎土机	10	1 台	1 台	10	
			床土提升设备	10	1 台	1 台	10	
			硬秧盘	10	75000 张	75000 张	10	
			蒸汽发生器	10	1 台	1 台	10	
		质量指标	项目验收合格率(100%)	10	100	100	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(**%)	10	100	100	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口(≥**人)	10	20	20	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度(≥**%)	10	100	95	9	

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡田江村水稻育秧中心生产车间基础设施配套项目		项目负责人及联系电话	廖小春 19136933570			
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	20	20		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	20	20		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	437 平方米播种生产车间、3 个浸种池、40 平方米暗化催芽室。				437 平方米播种生产车间、3 个浸种池、40 平方米暗化催芽室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	播种生产车间	20	437 m²	437 m²	20		
			浸种池	10	3 个	1 台	10		
			暗化催芽室	10	40 m²	40 m²	10		
		质量指标	项目验收合格率 (100%)	10	100	100	10		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	185	185	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		

绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称			木兰乡木兰村集体经济——农机购置项目		项目负责人及联系电话	廖成群 13697977188		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	28	28	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	28	28	—	100%	—
			其他资金	0	0	—	0	—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购置收割机 1 台、翻耕机 1 台				购置收割机 1 台、翻耕机 1 台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（60 分）	数量指标	收割机	20	1 台	1 台	20	
			翻耕机	20	1 台	1 台	20	
		质量指标	项目验收合格率（100%）	10	100	100	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（**%）	10	100	100	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口（≥**人）	10	185	185	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	10	10	10	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度（≥**%）	10	100	95	9	
			受益人员满意度（≥**%）	10	100	95	9	

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡木兰村街上学堂坳等组村庄整治项目		项目负责人及联系电话		廖成群 13697977188		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	33.9	33.9		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	33.9	33.9		20	100%	10
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	①学堂坳组空坪硬化 570 m²; 挡土墙 26m*1m*2m; 排水渠 90m*(1m*1m)。②竹斜排水沟 100m (0.6m*0.6m); 排水沟 25m (0.4m*0.4m)、空坪硬化 50 m²。③排上组挖除旧路面 72m, 排水沟 72m (0.4m*0.4m), 混凝土沟盖板 7.2 立方米。④街上组泥土清运 300 立方米; 入户路 60m*3.5m; 排水沟 50m (0.3m*0.3m)。⑤胡家垄组空坪硬化 335 m²; ⑥排水渠 70m (0.3m*0.3m)。⑦温家组空坪硬化 300 m²、排水渠 80m (0.4m*0.4m) ⑧上南坑组排水沟 140m*(0.3m*0.3m); 空坪硬化 450 m²等				①学堂坳组空坪硬化 570 m²; 挡土墙 26m*1m*2m; 排水渠 90m*(1m*1m)。②竹斜排水沟 100m (0.6m*0.6m); 排水沟 25m (0.4m*0.4m)、空坪硬化 50 m²。③排上组挖除旧路面 72m, 排水沟 72m (0.4m*0.4m), 混凝土沟盖板 7.2 立方米。④街上组泥土清运 300 立方米; 入户路 60m*3.5m; 排水沟 50m(0.3m*0.3m)。⑤胡家垄组空坪硬化 335 m²; ⑥排水渠 70m (0.3m*0.3m)。⑦温家组空坪硬化 300 m²、排水渠 80m (0.4m*0.4m) ⑧上南坑组排水沟 140m*(0.3m*0.3m); 空坪硬化 450 m²等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	空坪硬化	20	1705 m²	1705 m²	20		
			排水渠	10	627 米	627 米	10		
			入户路	10	60 米	60 米	10		
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	100	100	10		
	时效指标	当年完成率 (**%)	10	100	100	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	469	469	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
受益人员满意度 (≥**%)			10	100	95	9			
总分				100			98		

绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称		木兰乡木兰村街上组村庄整治项目			项目负责人及联系电话	廖成群 13697977188		
主管部门		石城县农业农村局			实施单位	木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	28.5	28.5		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	28.5	28.5		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	浆砌石 200 米* (0.8+1.3) 米*3 米; 路面硬化 200 米*3.5 米*0.18 米; 排水渠 200 米* (0.3*0.3) 米; 竹斜坑头水渠及加固修复; 土方清运 210 立方米等				浆砌石 200 米* (0.8+1.3) 米*3 米; 路面硬化 200 米*3.5 米*0.18 米; 排水渠 200 米* (0.3*0.3) 米; 竹斜坑头水渠及加固修复; 土方清运 210 立方米等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	路面硬化	20	700 m²	700 m²	20	
			排水渠	10	200m	200m	10	
			浆砌石	10	630m³	630m³	10	
		质量指标	项目验收合格率 (100%)	10	100	100	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (**%)	10	100	100	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	143	143	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9	
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9	
总分				100	98			

绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称			木兰乡木兰村街上排上烟叶产业发展配套水渠项目		项目负责人及联系电话	廖成群 13697977188		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	9.6	9.6	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	9.6	9.6	-	100%	-
			其他资金	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	饭堂垄灌水渠 200m*(0.6m*0.6m); 水陂 3 米*1 米*2 米; 瑶上垄排水渠 80 米*(0.6*0.6) 米; 陈坑垄排水渠出河口加固; 胡家垄坝里 (至陈所珍田) 灌水渠 200 米*(0.4*0.4) 米。				饭堂垄灌水渠 200m*(0.6m*0.6m); 水陂 3 米*1 米*2 米; 瑶上垄排水渠 80 米*(0.6*0.6) 米; 陈坑垄排水渠出河口加固; 胡家垄坝里 (至陈所珍田) 灌水渠 200 米*(0.4*0.4) 米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	水渠	40	480 米	480 米	40	
		质量指标	项目验收合格率 (100%)	10	100	100	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (**%)	10	100	100	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	143	143	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9	
受益人员满意度 (≥**%)			10	100	95	9		
总分				100	98			

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			兰乡陈联村桥下等组烟叶产业发展配套水渠水陂项目		项目负责人及联系电话		温绵春 13807072979		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	25	25		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	25	25		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1.桥下小组新建 40cm*40 水渠 950m, 丰岭小组新建 40cm*40cm 水渠 200m, 联上联下小组新建 40cm*40cm 水渠 200m,陈坑小组新建 40cm*40cm 水渠 150m; 2.桥下小组新建小型水陂 2 座。				1.桥下小组新建 40cm*40 水渠 950m, 丰岭小组新建 40cm*40cm 水渠 200m, 联上联下小组新建 40cm*40cm 水渠 200m,陈坑小组新建 40cm*40cm 水渠 150m; 2.桥下小组新建小型水陂 2 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	水渠	40	1500m	1500m	40		
	质量指标	项目验收合格率(100%)	10	100	100	10			
		时效指标	项目(工程)完成及时率(**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口(≥**人)	10	52	52	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡东坑村赵家地组产业发展配套水渠水陂项目		项目负责人及联系电话		李建文 18170721388		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	9.5	9.5		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	9.5	9.5		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	水陂一座长 12 米高 4 米底宽 3 米面宽 1 米, 40*40 水渠 260 米				水陂一座长 12 米高 4 米底宽 3 米面宽 1 米, 40*40 水渠 260 米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	水陂	20	104m³	104m³	20		
			40*40 水渠	20	260m	260m	20		
		质量指标	项目验收合格率(100%)	10	100	100	10		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	受益人口(≥**人)	10	46	46	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡东坑村白源头产业发展配套水渠项目		项目负责人及联系电话		李建文 18170721388		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	6	6		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	6	6		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建 100cm*100cm 水渠 80 米、40*40 水渠 180 米涵管 5m (内径 0.6m)				新建 100cm*100cm 水渠 78 米、40*40 水渠 180 米涵管 5m (内径 0.6m)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	水渠 (100 cm *100 cm)	10	80m	78m	10		
			40*40 水渠	20	180m	180m	20		
			涵管 (内径 0.6m)	10	5m	5m	10		
		质量指标	项目验收合格率 (100%)	10	100	100	10		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	受益人口 (≥**人)	10	113	113	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡东坑村蔬菜大棚产业发展配套水渠项目		项目负责人及联系电话	李建文 18170721388			
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	4	4		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	4	4		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	排水沟 40*40 长 200 米, 涵管 20m (内径 0.6m)				排水沟 40*40 长 250 米, 涵管 6m (内径 0.6m)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	40*40 水渠	20	200m	250m	20		
			涵管 (内径 0.6m)	10	20m	6m	3		
		质量指标	项目验收合格率 (100%)	10	100	100	10		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益人口 (≥**人)	10	113	79	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			91		

绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称			木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目		项目负责人及联系电话	邓扬伍 13767735985		
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	15	15	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	15	15	-	100%	-
			其他资金	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建新能源烤房 2 座: 新村 1 座、新和 1 座(每座含 1.烤房主体: 装烟室 2.8m×8m、加热室 2.8m×2m、层高 3.5m。2.附属工程: 工作棚不小于 20 m²、屋面隔热棚不小于 32 m²、有地板硬化、水沟等。3.烤房设备等)				新建新能源烤房 2 座: 新村 1 座、新和 1 座(每座含 1.烤房主体: 装烟室 2.8m×8m、加热室 2.8m×2m、层高 3.5m。2.附属工程: 工作棚不小于 20 m²、屋面隔热棚不小于 32 m²、有地板硬化、水沟等。3.烤房设备等)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	新建烤房	30	2	2	30	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	100	100	10	
	时效指标	当年完成率 (**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	6	6	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9	
受益人员满意度 (≥**%)			10	100	95	9		
总分				100			98	

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目		项目负责人及联系电话		邓扬伍 13767735985		
主管部门			石城县烟草专卖局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	12	12		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	12	12		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	烤房维修 4 座: 新村(每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等)				烤房维修 4 座: 新村(每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	维修烤房	30	4	4	30		
		质量指标	项目验收合格率(**)%	10	100	100	10		
	时效指标	当年完成率(**)%	10	100	100	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口(≥**人)	10	12	12	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡新河村烟叶产业发展配套烤房项目		项目负责人及联系电话	温印金 18370813422			
主管部门			石城县烟草专卖局局		实施单位	木兰乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	18	18		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	18	18		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	维修烤房 7 座:下新丰 5 座、古岭下 2 座(每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等)				维修烤房 7 座:下新丰 5 座、古岭下 2 座(每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	维修烤房	30	7	7	30		
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	100	100	10		
	时效指标	当年完成率 (**%)	10	100	100	10			
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	9	9	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡全乡烟叶产业发展配套烤房维修项目		项目负责人及联系电话		邓扬伍 13767735985		
主管部门			石城县烟草局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	15.86	15.86		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	15.86	15.86		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	维修全乡烤房 46 座(小琴村 12 座、陈联村 6 座、田江村 6 座、新河村 20 座、木兰村 2 座)(观察窗安装、工作棚、水沟、维修门、线路整改、散热器安装、炉改、炉膛、主机安装、防渗漏等)				维修全乡烤房 46 座(小琴村 12 座、陈联村 6 座、田江村 6 座、新河村 20 座、木兰村 2 座)(观察窗安装、工作棚、水沟、维修门、线路整改、散热器安装、炉改、炉膛、主机安装、防渗漏等)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	维修烤房	30	46	46	30		
		质量指标	项目验收合格率(**%)	10	100	100	10		
	时效指标	当年完成率(**%)	10	100	100	10			
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口(≥**人)	10	312	312	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡陈联村联上联下陈坑桥下组村庄整治项目		项目负责人及联系电话		温绵春		
主管部门			石城县烟草专卖局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	13.3	13.3		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	13.3	13.3		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1.联上联下陈坑桥下组空坪硬化 600 m², 檐阶硬化 100 m²; 2.联上联下桥下组 40cm*40cm 排水沟 200m, 30cm*30cm 涵管 100m。				1.联上联下陈坑桥下组空坪硬化 600 m², 檐阶硬化 100 m²; 2.联上联下桥下组 40cm*40cm 排水沟 200m, 30cm*30cm 涵管 100m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	空坪硬化	20	700 m²	700 m²	20		
			排水沟	20	200m	200m	20		
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	100	100	10		
		时效指标	当年完成率 (**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	12	12	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡新河村烟叶产业发展配套烤房项目		项目负责人及联系电话	温印金 18370813422			
主管部门			石城县烟草专卖局局		实施单位	木兰乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	16	16		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	16	16		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	排水沟 145m(40cm*40cm)、涵管 7.5m(内径 0.6m)、空坪硬化 400 m²、路面改造 990 m²、檐阶 238 m²等				排水沟 145m(40cm*40cm)、涵管 7.5m(内径 0.6m)、空坪硬化 400 m²、路面改造 990 m²、檐阶 238 m²等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(60分)	数量指标	排水沟	10	145	145	10		
			路面改造	10	990	990	10		
			空坪硬化	10	400	400	10		
			檐阶	10	238	238	10		
		质量指标	项目验收合格率(**%)	10	100	100	10		
		时效指标	当年完成率(**%)	10	100	100	10		
	效益指标(20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口(≥**人)	10	9	9	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
受益人员满意度(≥**%)			10	100	95	9			
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡田江村修缮人畜饮水工程项目		项目负责人及联系电话	廖小春 19136933570			
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	8	8		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	8	8		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	蓄水池两个, 管道 3500 米				蓄水池两个, 管道 3500 米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	蓄水池	20	2	2	20		
			管道	20	3500	3500	20		
		质量指标	项目验收合格率(100%)	10	100	100	10		
			时效指标	项目(工程)完成及时率(**%)	10	100	100	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口(≥**人)	10	20	20	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度(≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡田江村大洋排水 稻产业发展配套水渠建 设项目		项目负责 人及联系 电话	廖小春 19136933570			
主管部门			石城县农业农村局		实施单位	木兰乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分 值	执行 率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	8	8		10	100%	10
			其中:本年财 政拨款	8	8		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	龙舌咀水渠 300 米 (40*40)；村部门口至 谢坑门口水渠 250 米 (40*40)。				龙舌咀水渠 300 米 (40*40)；村部门口 至谢坑门口水渠 250 米 (40*40)。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得 分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	龙舌咀 (40*40) 水渠	20	300	300	20		
			谢坑 (40*40) 水渠	20	250	250	20		
		质量指标	项目验收合格 率 (100%)	10	100	100	10		
		时效指标	项目 (工程) 完 成及时率 (**%)	10	100	100	10		
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	建档立卡贫困 受益人口 (≥** 人)	10	20	20	10		
		可持续影 响指标	工程设计使用 年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象满 意度 指 标	建档立卡贫困 人员满意度 (≥ **%)	10	100	95	9		
			受益人员满意 度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡小琴村新村组道路维修项目		项目负责人及联系电话		邓扬伍 13767735985		
主管部门			农业农村局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	2.8	2.8		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	2.8	2.8		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	浆砌石 50m³；水泥路面清运 14m³；水泥路面 70 m²等				浆砌石 50m³；水泥路面清运 14m³；水泥路面 70 m²等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	浆砌石	30	50m³	50m³	30		
			水泥路面	10	70 m²	70 m²			
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	100	100	10		
		时效指标	当年完成率 (**%)	10	100	100	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建档立卡贫困受益人口 (≥**人)	10	12	12	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
			受益人员满意度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

绩效目标自评表									
(2023 年度)									
项目名称			木兰乡小琴村西头组 村庄整治项目		项目负责人及联系电话		邓扬伍 13767735985		
主管部门			石城县烟草专卖局		实施单位		木兰乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	12.1	12.1		10	100%	10
			其中:本年财 政拨款	12.1	12.1		-	100%	-
			其他资金	0	0		-	0	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	浆砌石 308m³,空坪硬化 300 m²等				浆砌石 308m³,空坪硬化 300 m²等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得 分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	浆砌石	20	308m³	308m³	20		
			空坪硬化	20	300 m²	300 m²	20		
		质量指标	项目验收合格 率 (**%)	10	100	100	10		
		时效指标	当年完成率 (**%)	10	100	100	10		
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	建档立卡贫困 受益人口 (≥** 人)	10	12	12	10		
		可持续影 响指标	工程设计使用 年限 (≥**年)	10	10	10	10		
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象满 意度 指 标	建档立卡贫困 人员满意度 (≥ **%)	10	100	95	9		
			受益人员满意 度 (≥**%)	10	100	95	9		
总分				100			98		

