

土地整治项目备案信息表（一般县、市、区）

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元、公顷

项目计划与预算阶段信息	计划基本信息	项目名称	石城县高田镇琴生村等二个乡镇三个村土地开发项目			
		项目所在地	江西省赣州市石城县	项目建设地点	高田镇、丰山乡	
		下达预算与计划的机关	石城县人民政府	下达预算与计划文号	石府函〔2018〕15号	
		下达预算与计划文件名称	石城县人民政府关于同意实施高田镇琴生村等二个乡镇三个村土地开发项目的批复	批复日期	2018年2月27日	
		建设期	1	是否灾毁项目	否	
	计划投资信息	项目总投资	602.77	地方资金		
		中央分配的新增费资金		地方留成新增费资金		
		耕地开垦费	602.77	自行补充耕地资金		
		用于农业土地开发的土地出让收入		土地复垦费		
		土地复垦义务人投资		其他资金		
	计划建设信息	建设总规模	78.8874	整理规模		
		基本农田整理规模		复垦规模		
		开发规模	78.8874	计划建成高标准基本农田规模		
		高标准基本农田建设条件		新增耕地面积	69.5893	
		灾毁耕地面积		计划可用于占补平衡面积	69.5893	
	项目实施阶段信息	项目周期	开工时间(年/月/日)	2018年10月	竣工时间(年/月/日)	2019年10月
			高标准基本农田建设条件			

土地整治项目备案信息表（一般县、市、区）

项目实施阶段信息		实施计划建成高标准农田规模	0	实施已建成高标准农田规模	0
	项目投资 (万元)	所有当期到位资金和		所有当期支出资金和	
		累计到位资金	200.0000	累计支出金额	200.0000
		当期到位资金	200.0000	当期支出金额	200.0000
	中介机构信息	规划设计单位	名称		代码
			江西省立诚规划设计有限公司		9136010331464380X9
		招标代理单位	名称		代码
			永明项目管理有限公司		91610000737967961M
		施工单位	名称		代码
			河南浩润水利工程有限公司		91410105592827664N
监理单位		名称		代码	
		广东河海工程咨询有限公司		914400007536854545	
项目验收阶段信息	验收基本信息	验收单位	石城县人民政府	验收文号	石府办函〔2019〕16号
		验收日期	2019年11月29日	项目验收编号	
	项目实际投资信息 (万元)	实际总投资	421.26	地方资金	
		中央分配的新增费资金		地方留成新增费资金	
		耕地开垦费		自行补充耕地资金	421.26
		用于农业土地开发的土地出让收入		土地复垦费	
		土地复垦义务人投资		其他资金	

土地整治项目备案信息表（一般县、市、区）

项目验收阶段信息	项目实际建设任务信息(公顷)	实际建设总规模	61.2862	整理规模	
		基本农田整理规模		复垦规模	
		开发规模	61.2862	建成高标准基本农田规模	
		高标准基本农田建设条件		整治后耕地面积	50.0216
		实际新增其他农用地面积		整治前建设用地所占面积	0
		整治后建设用地所占面积		减少建设用地而增加耕地面积	0
		灾后恢复耕地面积		新增耕地面积为50.0216公顷，其中水田 公顷，旱地50.0216公顷。	
		实际新增耕地面积	50.0216	实际可用于占补平衡面积	50.0216
	项目工程量完成信息	土地平整面积(公顷)	50.0216	土方工程量(立方米)	132589.92
		农田防护林工程量(株)		沉砂池(座)	18
		蓄水池(座)	2	农用井(口)	
		农用桥、涵(座)		灌、排(渠)、管道(千米)	11.14
		高压输配电线路(千米)		低压输电线路(千米)	
		田间道路工程量(千米)	27.46		
	项目实际成效信息	新增和改善农田灌溉面积(公顷)		新增和改善农田防涝面积(公顷)	
		新增和改善节水灌溉面积(公顷)	50.0216	水土流失治理面积(公顷)	
		废弃居民点复垦面积(公顷)	0	工矿废弃地复垦面积(公顷)	
		项目区建设前耕地平均质量等级	0	项目区建设后耕地平均质量等级	10
		新增粮食产能(公斤)	101	农民年人均新增纯收(元)	460
		迁村并点减少的村庄数量(个)		新建和改建中心村数量(个)	
	项目实际成效信息	项目区受益人数(人)	16200		

土地整治项目备案信息表（一般县、市、区）

项目验收阶段信息	土地整治权属管理信息	权属调整类型	(选填：农村集体土地所有权)		
		土地所有权权属调整涉及的土地面积(公顷)		土地使用权属调整涉及的总面积(公顷)	
		权属调整涉及的土地所有权总面积(公顷)		权属调整涉及的土地使用权总面积(公顷)	
		权属调整涉及的土地比例(%)		土地权属调整比例(%)	
		整治前田块数量(个)		整治后田块数量(个)	
		田块归并度(%)		权属调整实施主体	
县级自然资源部门意见		国土空间规划与用途管制股意见:	该项目经复核符合土地利用总体规划(和土地整治专项规划),项目已验收。 签字: 陈金辉 时间:		
		自然资源调查和登记股意见:	该项目经复核,新增耕地与现状相符,已做地类变更,请省厅予以报备。 签字: 邓小飞 时间:		
		土地开发整理中心意见:	该项目经复核,新增耕地面积为50.0216公顷,请省厅予以报备。 签字: 袁洪印 时间:		
		分管局领导意见:	同意 签字(公章): 袁洪印 时间:		
		局长意见:	如拟: 董耀华 签字(公章): 董耀华 时间:		

土地整治项目备案信息表（一般县、市、区）

设区市自然资源 部门意见	自然资源调查监测 科意见	经审核，该项目核减不规则图形面积0.0094公顷后，新增耕地（旱地）面积50.0216公顷已作地类变更，符合地类标准，变更结果符合要求，拟同意报备。 经办人：谢州 签字：李川 时间：2020.4.22 
	耕保部门或土地整 理中心意见	经复核，该项目新增耕地面积为50.0216公顷，同意上报省厅报备。 经办人：胡振才 签字：胡振才 时间：2020.4.23 
	分管局领导 意见	同意报备 签字：李川 时间：2020.4.28 
	局长意见	同意 签字（公章）： 时间：2020.4.28 